



## Netredegørelsen 2020 – Bilag 3.5A

# Bilag 3.5A

<b>Indhold</b>	<b>side</b>
<b>1 Indledning</b>	
1.1 Om bilag 3.5A	3
1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger	4
1.3 Anneks VII indmeldinger i NR2020	4
<b>2 Fjernbanen</b>	
Oversigt over Fjernbanen	5 - 7
TIB 1 – 35	8 - 16
<b>3 S-banen</b>	
Oversigt over S-banen	17
TIB 810 – 880	18 - 19
<b>4 Diverse</b>	
Oversigt over arbejder der ikke er omfattet af Netredegørelsen	
TIB 1 – 880	20 - 23

# 1 Indledning

## 1.1 Om bilag 3.5A

---

Nærværende er en oversigt over de på tidspunktet for udgivelsen af Netredefølrelsen 2020 kendte infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger i 2020. Banedanmark tager generelt forbehold for at planlagte infrastrukturarbejder i forbindelse med projekter kan ændres eller aflyses, såfremt der tages politisk beslutning herom.

### **Masterplan**

Masterplan konceptet er udviklet for at skabe en mere langsigtet modulbaseret planlægning samt en forenklet og stabil leverance til jernbanevirksomheder og kunderne.

Dette gøres ved at

- ✓ der er reserveret kapacitet til projekter, programmer, norm- og prognosebaseret vedligehold.
- ✓ "bestilleren" opnår en fleksibilitet til at optimere, indenfor den reserverede kapacitet, i forhold til uforudsete behov for vedligeholdelse og tilrettelæggelse af arbejdet, tættere på afvikling end muligt i dag.

På nuværende tidspunkt er Masterplan-konceptet rullet ud for vedligehold på følgende strækninger/områder: Københavns Hovedbanegård / København – Fredericia TIB 1

### **Vedligehold – andre strækninger**

Vedligehold udføres på baggrund af strækningernes livscyklus. Således vil der fortsat være behov for aflysninger og omlægninger efter udgivelsen af køreplanen.

## 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

---

Banedanmark foretager infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger ud fra følgende overordnede betragtninger: Arbejderne koordineres med det formål at sikre bedst mulige køreplaner for kunderne.

Signalprogrammet:

- ❖ Hovedsageligt aften-/natspærringer
- ❖ I forbindelse med test og ibrugtagninger, vil der forekomme længere spærringer. Disse er varslet gennem Bilag 3.5A og 3.5B

Elektrificeringsprogrammet:

- ❖ Primært lange natspærringer (op til ni timer), dog kan spærring af alle spor i en længere periode forekomme.

Fornyelsesprojekter:

- ❖ Enkeltsporsdrift på dobbeltsporede strækninger; spærring af alle spor vil forekomme

Anlægs- og 3. partsprojekter – herunder hastighedsopgraderinger:

- ❖ Koordineres i videst muligt omfang med fornyelsesprojekter

## 1. 3 Anneks VII indmeldinger i NR 2020

---

I forbindelse med udgivelse af bilag 3.5A til NR 2020 er medtaget en ny kolonne, hvor kapacitetsrestriktionerne er kategoriseret ud fra de tærskelværdier, som fremgår af Anneks VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, som ændret ved Kommissionens delegerede afgørelse 2017/2075 af 4. september 2017 om erstatning af bilag VII til direktiv 2012/34. Disse tærskelværdier er kategoriseret herunder.

Kategoriseringerne er foretaget efter kapacitetsrestriktionernes varighed samt trafikal påvirkning, og er inddelt i kategorierne Major, High og Medium.

- **Major:** kapacitetsrestriktioner på mere end 30 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 50% af trafikvolumen – offentliggøres ved X-24 og X-12.
- **High:** kapacitetsrestriktioner med en varighed på mere end 7 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 30 % af trafikvolumen – offentliggøres ved X-24 og X-12.
- **Medium:** kapacitetsrestriktioner på 7 sammenhængende dage eller mindre med en påvirkning på mere end 50% af trafikvolumen – offentliggøres ved X-12.
- **Uden kategori:** Spærringer, hvor det ene eller begge kriterier, i forhold til varighed og trafikal konsekvens er lavere end ovennævnte tærskelværdier, er ikke kategoriseret ift. de ovennævnte betegnelser, hvilket er angivet som "–" i denne kolonne.



# Fjernbanen TIB 2-11

Netredefølrelsen 2020

- (Ringsted) – Næstved  
Ringsted Femern
- Nykøbing F  
Ringsted Femern
- (Ringsted) – Næstved – Nykøbing F  
Roskilde – Holbæk  
Elektrificeringsprogrammet
- Næstved – Orehoved  
Signalprogrammet
- Nykøbing F  
Signalprogrammet
- (Vigerslev) – Køge Nord – (Ringsted/Næstved)  
Signalprogrammet
- (Roskilde) – (Næstved)  
Signalprogrammet
- (Roskilde) – Lejre  
Sporformylse + forberedende arbejder EP
- Vipperød – Kalundborg  
Sporformylse + forberedende arbejder EP
- Kastrup Station  
Drænarbejder



# Fjernbanen TIB 21-35

Netredegørelsen 2020

- (Odense)– Svendborg  
Signalprogrammet
- Esbjerg – Tjæreborg  
Jerne station
- Vejle – Holstebro – Struer – Langå  
Signalprogrammet
- Silkeborg – Svejbæk  
Nordskovvej
- Vejle – Horsens  
Forberedende arbejder Elektrificeringsprogrammet
- Fredericia – Aarhus  
Sporombygning, hastighedsopgradering og broprojekter
- Hedensted – Horsens  
Stitunnel 3. parts
- Langå – Lindholm  
Forberedende arb. EP, Sporombygning og hastighedsopgradering
- Brabrand – Langå  
Broarbejder
- Aalborg – Lindholm  
Sporombygning samt ny bane til Aalborg lufthavn



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
1	1	<b>Høje Taastrup – Roskilde</b>	Trekroner St. Universitetsstien	Cykelsti langs banen, bygget ind i dæmningen langs 4. hovedspor (600 meter)	4 uger	Uge 28-31		Reduceret drift. 4. hovedspor spærret	Roskilde Kommune (3. part)	-
2	1	<b>Roskilde - Viby</b>	Roskilde - Kalundborg	Arbejde ved sporudfletningsbroen	45 døgn		14/04 kl. 04.00 - 29/05 kl. 04.00	La 40 ved sporudfletningsbroen i begge retninger	Banedanmark	-
3	1	<b>Ringsted station</b>	Ringsted, Ny bane	Div. arbejder Ringsted Vest	7 døgn	Sammenfaldende med spærring i Slagelse	10/07 – 01/08	Alle spor spærret	Banedanmark	High
4	1	<b>Ringsted - Korsør</b>	Ringsted - Korsør	Slagelse station Ombygning Slagelse station og Sikringsteknisk ibrugtagning	9 døgn		10/07 – 01/08	Alle spor spærret	Banedanmark	High
5	1	<b>Slagelse station</b>	Ringsted - Korsør	Slagelse station Ombygning af spor 1 og 2 og delvis spor 3	64 døgn		Efter ovenstående	Reduceret drift, spærret i spor 1 og 2 samt delvis spor 3. I denne periode skal togene i østenden af Slagelse station ind og udrangeres til/fra spor 5. Der er normal signalgivning i spor 4	Banedanmark	-
6	1	<b>Slagelse station</b>	Ringsted - Korsør	Ibrugtagning	2 døgn		Efter ovenstående	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
7	1	<b>Slagelse station</b>	Ringsted - Korsør	Slagelse station Ombygning af spor 3, 4 og 5	67 døgn		Efter ovenstående	Reduceret drift Spærret i spor 3, 4 og 5	Banedanmark	High
8	1	<b>Slagelse station</b>	Ringsted - Korsør	Ibrugtagning	2 døgn		Efter ovenstående	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
10	1 26	<b>Fredericia station Taulov-Fredericia Fredericia-Snoghøj</b>	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie A Udveksling af sporskifte 104a og 107b (incl. bund).	4 døgn	Pinse	29/05 – 01/06	Togsæt fra syd kan ikke koble i spor 10 i Fredericia. Venstresporskørsel Fredericia – Snoghøj	Banedanmark	-
11	1 26	<b>Fredericia station</b>	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie C Udveksling af sporskifte 126 (incl. bund).	2 døgn	Medio juni		Spor 2 og 3 spærres fra midt perron til Dv-signal 36. Der kan ikke køres til spor 2 og 3 fra syd eller øst	Banedanmark	-
12	1	<b>Fredericia station Snoghøj - Fredericia</b>	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie B Udveksling af sporskifte 103 (incl. bund), samt fornyelse af sporkasse mellem sporskifte 103 og 108a (ca. 90 meter).	4 døgn	Primo juni		Venstresporskørsel Md-Sno-Fa for tog mod Fa	Banedanmark	-



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
13	2	<b>(Ringsted) - (Næstved)</b>	Ringsted-Femern banen	Ombygning mellem Rg og Næ, samt ny teknisk station Møllebækken.	22 uger		28/03 – 30/08	Alle spor spærret	Banedanmark	Major
14	2	<b>Næstved</b>	Ringsted-Femern banen	Omisolering af broen Viadukten	22 uger		28/03 – 30/08	Spærret for tog til/fra Rg, et spor åbent til/fra Lille Syd hele perioden.	Banedanmark	Major
15	2	<b>Nykøbing Falster</b>	Ringsted-Femern banen	Sydlig ende af spor 3, 4 og 5 ombygges med nye sporskifter. Der er spærret fra sporskifte 137 a/b inklusiv.	6 måneder		01/8 – 31/12	Kun muligt at køre mod Nfv fra spor 1 og 2.	Banedanmark	-
16	2	<b>Ringsted (ekskl.) - Næstved (ekskl.)</b>	Elektrificeringsprogrammet. Sektion 4	Fundamenter, master og tråd træk	2½ måneder	Q3, Q4	30/08-31/12	Reduceret drift. Natspærringer 20:00-05:00, nat 1-5	Banedanmark	-
17	2	<b>Næstved (ekskl.) - Vordingborg</b>	Elektrificeringsprogrammet. Sektion 4	Fundamenter, master og tråd træk	5 måneder	Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Reduceret drift. Natspærringer 20:00-05:00, nat 1-5	Banedanmark	-
19	2	<b>Orehoved - Nykøbing Falster (ekskl.)</b>	Elektrificeringsprogrammet. Sektion 4	Fundamenter, master og tråd træk		Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Reduceret drift. Natspærringer 20:00-05:00, nat 1-5	Banedanmark	-
20	2	<b>(Næstved) - Orehoved</b>	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter	Ca. 5 døgn pr. station	Maj - oktober begge inkl.	Endnu ikke fastlagt	På stationerne fra Lundby til Orehoved aflåses alle sporskifterne ifm. installation og ibrugtagning af sporskiftedrev. En station af gangen.	Banedanmark	Medium
21	2	<b>Næstved</b>	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter	2 x 3 døgn	Maj - oktober begge inkl.	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret i Næstved. Ingen togdrift mellem Holme-Olstrup - Næstved, Glumsø - Næstved og Næstved - Lundby.	Banedanmark	Medium
22	2	<b>Nykøbing Falster</b>	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter	2 x 56 timer	August - december begge inkl.	Endnu ikke fastlagt	Installation og ibrugtagning i Nf spor 3, 4 og 5. Alle spor spærret.	Banedanmark	Medium
23	4	<b>(Holme-Olstrup) - Næstved</b>	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter	2 x 3 døgn	Maj - oktober begge inkl.	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret i Næstved. Ingen togdrift mellem Holme-Olstrup og Næstved.	Banedanmark	Medium
24	4	<b>(Roskilde) - (Næstved)</b>	Signalprogrammet Fjernbane EDL Full	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter samt fælles test R1/EDL Full incl. RBC/RBC handover.	5 døgn	Q1, Q2, Q3	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
25	4 6	(Vigerslev) - Køge nord - (Næstved)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 1	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter samt fælles test R1/EDL Full incl. RBC/RBC handover.	5 døgn	Q1, Q2, Q3	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
26	5	(Roskilde) - Holbæk	Elektrificeringsprogrammet. Sektion 5	Fundamenter, master, trådtræk og prøvesugninger	3 måneder	Q4	01/10-31/12	Reduceret drift. Natspærringer 20:00-05:00, nat 1-5	Banedanmark	-
26A	5	(Roskilde) - Holbæk  <u>Tilgået efter Høringsversionens offentliggørelse</u>	Immunisering i forbindelse med Fremtidens tog	Ibrugtagning	3 weekender	Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret på én station af gangen på strækningen	Banedanmark	-
27	5	Roskilde - Lejre	Roskilde - Kalundborg	Broarbejder	5,5 døgn	Påsken	08/04 kl.20 - 14/04 kl. 04.00	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
28	5	Vipperød - Kalundborg	Roskilde - Kalundborg	Diverse arbejder	8 uger	Efter Påske	14/04 04.00 - 08/06 kl. 04.00	Alle spor spærret	Banedanmark	Major
29	5	Lejre - Roskilde	Roskilde - Kalundborg	Diverse arbejder	8 uger	Efter Påske	14/04 kl. 04.00 - 08/06 kl. 04.00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	-
30	6	(Vigerslev) - Køge nord - (Ringsted)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 1	Installation, afprøvning og ibrugtagning af komponenter	2 x 56 timer	Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
31	7	(Østerport fjern-Lersøen)	Signalprogram, S-bane	RO Nord Operationel test	Weekend	Januar	25.01 - 26.01	Alle spor spærret	Banedanmark	-
32	21	(Odense) - Svendborg	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 10	Afprøvningskørsler	6 x 56 timer	Q1, Q2, Q3, Q4.	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
33	23	Fredericia station	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie D Udveksling af krydsningssporskifte 202b/203b (inkl. bund) samt udveksling af sporskifte 203a (inkl. bund)	96 timer	Ultimo juni		Spor 31 og 32 spærres Der kan ikke køres fra spor 4+5+6 mod nord Ingen eltog i spor 4+5+6	Banedanmark	-
34	23	Fredericia station Fredericia - Børkop	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie E Udveksling sporskifte 242 a/b samt sporskæring mellem sporskifte 209a og 209b	108 timer	Primo juli		Nordenden af spor 3+4+5 spærres Venstresporskørsel Fa-Bk Der kan ikke køres i 5 nord Rangement til havnen foregår via spor 13 Eltog kan ikke rangere til spor 46+47	Banedanmark	-

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
35	23	Fredericia station	Sporfornyelse Fredericia st.	Stadie F Udveksling af sporskifte 230a/b samt 236 a/b. Fornyelse af sammenlagt ca. 400 meter sporkasse i spor 5 og 6	9 døgn	Medio/ultimo juli		Nordlige ende af spor 5+6 er spærret. Ikke muligt at køre i spor 44+45+46+47+5 nord fra banegården Ingen kørestrøm i spor 47 Kørsel mod nord foregår fra spor 2+3+4.	Banedanmark	-
36	23	Børkop - Vejle	Sporombygning Vejle	Spor 4 spærret fra sporskifte 28b excl. til og med sporskifte 12a spor 5 og 6 spærret fra sporskifte 29b excl. til og med perron	18 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Kun trafikafvikling i Vejle spor 3 for persontog. Ikke muligt at køre til havnen	Banedanmark	High
37	23	Børkop - Vejle - Hedensted	Sporombygning Vejle	Spor 4,5,6 spærret fra stationsgrænse til stationsgrænse	56 timer	Koordineres med broprojekt i Vejle		Alle spor spærret Tog fra Herning kan vende i spor 3	Banedanmark	Medium
38	23	Børkop - Vejle	Sporombygning Vejle	Spor 5,6 spærret fra stationsgrænse til og med perron Spor 4 spærret fra sporskifte 28b excl. til og med sporskifte 12a	4 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Enkeltsporsdrift Børkop-Vejle- kun trafikafvikling i Vejle spor 3 for persontog. Ikke muligt at køre til havnen	Banedanmark	Medium
39	23	Vejle station	Sporombygning Vejle	Spor 4 spærret fra sporskifte 28b excl. til og med sporskifte 12a spor 5 og 6 spærret fra sporskifte 29b excl. til og med perron	3 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Kun trafikafvikling i Vejle spor 3 for persontog. Ikke muligt at køre til havnen	Banedanmark	Medium
40	23	Vejle station	Sporombygning Vejle	Spor 2 og 3 samt rangerpladsen spærres	22 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Der spærres til rangerpladsen, alle tog afvikles i spor 4,5 og 6	Banedanmark	-
41	23 33	Vejle station	Sporombygning Vejle	Spor 2,3,	4 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Der spærres til rangerpladsen, alle tog afvikles i spor 4,5 og 6, bemærk der kan ikke køres til/fra Herning	Banedanmark	-
42	23	Vejle station	Sporombygning Vejle	Spor 2 og 3 spærres	2 døgn	Koordineres med broprojekt i Vejle		Der spærres til rangerpladsen, alle tog afvikles i spor 4,5 og 6	Banedanmark	-
43	23	Vejle station	Broarbejder	Omisolering af bro i spor 4+5+6	4 uger	Sommer		Kun spor 2+3 ledigt. Kun perron i spor 3.	Banedanmark	High
44	23	Vejle station	Broarbejder	Omisolering af bro i spor 2+3	4 uger	Sommer		Alle tog ekspederes i spor 4+5+6	Banedanmark	-
45	23	Hedensted station	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	2 weekend-spærringer	Q3		Alle spor spærret Hedensted – Horsens	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
46	23	Hedensted station Spor 1	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	6 uger	Q3		Højre spor Horsens – Hedensted spærret	Banedanmark	Major
47	23	Hedensted station Spor 2	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	6 uger	Q3		Højre spor Hedensted – Horsens spærret. Venstresporskørsel Vejle - Horsens	Banedanmark	Major
48	23	Hedensted station	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	4 døgn	Q3		Alle spor spærret Hedensted-Horsens	Banedanmark	Medium
49	23	Hedensted - Horsens	Forberedende arbejder Fa-Ar	Broarbejder	1 weekend-spærring	Q3		Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
50	23	Hedensted – Horsens	Forberedende arbejder Fa-Ar	Broarbejder	5 uger	Q3		LA40 i begge spor fra ca. km 53,6 til ca. km 53,7	Banedanmark	-
51	23	Hedensted - Horsens	Etablering af 5 m bred stitunnel i ca. km 44.4	Optagning af sporramme, udgravning og installation af betonelementtunnel, fugtisolering, tilfyldning og genetablering af spor	72 timer	Projektet koordineres sammen med spærringer for forberedende arbejder EP, Fredericia-Århus. Forventeligt juni til september		Alle spor spærret	Hedensted Kommune (3. part)	Medium
52	23	Skanderborg – Hørning	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	14 døgn	Q2		Alle spor spærret	Banedanmark	High
53	23	Hørning – Aarhus H	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	7 weekend-spærringer	Q2		Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
54	23	Hørning – Aarhus H	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	10 uger	Q2		Spærring højre spor Hørning – Aarhus H	Banedanmark	Major
55	23	Hørning – Aarhus H	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	10 uger	Q2		Spærring højre spor Aarhus H – Hørning	Banedanmark	Major
56	23	Hørning – Aarhus H	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	20 uger	Q2		LA, skiftevis i spor. Omfang ukendt.	Banedanmark	-
57	24	Hobro - Skørping	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Ulstrupvej	10 døgn	Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg		Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
58	24	Skørping - Aalborg	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Over kæret, Aalborg	14 døgn	Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg		Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
59	24	<b>Skørping - Aalborg</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Over kæret, Aalborg	11 dage. Havnebane spærret i 20 dage	Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg		Alle spor spærret	Banedanmark	High
60	24	<b>Hobro - Skørping</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Hobrovej	3 Døgn	Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg		Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
61	24	<b>Hobro - Skørping</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Hobrovej	19 Døgn	Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg		Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
62	24	<b>Brabrand - Mundelstrup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Selkærvej	Weekend	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
63	24	<b>Brabrand - Mundelstrup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Selkærvej	2 Døgn	Forår	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Medium
64	24	<b>Brabrand - Mundelstrup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Lyngbygårdsvej 52	Weekend	Efterår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
65	24	<b>Mundelstrup - Hinnerup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Magdalene markvej	Weekend	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
66	24	<b>Mundelstrup - Hinnerup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Tovhøjevej	Weekend	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
67	24	<b>Hinnerup - Hadsten</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Kollerupvej	Weekend	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
68	24	<b>Hinnerup - Hadsten</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Kollerupvej	12 døgn	Efterår	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
69	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Hobro- Skørping	14 uger	Marts - juni	14/03 - 19/06	1 spor ad gangen med drift i nabospor med LA 80, nabospor spærret kl. 23- 5	Banedanmark	Major
70	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Skørping -Ålborg	15 uger	Juli - november	25/07 - 08/11	1 spor ad gangen med drift i nabospor med LA80, nabospor spærret kl. 23-5	Banedanmark	Major
71	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Hobro- Ålborg	5 uger	Juni - juli	19/06 - 24/07	Alle spor spærret i Hobro N km 199,60- til km 248,00 Ålborg st. Der kan køres i nordenden af stationen	Banedanmark	Major
72	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Ibrugtagning af sikringsanlæg Ålborg st.	1 uge	Juli	25/07 - 31/07	Alle spor spærret på Ålborg st.	Banedanmark	Medium
73	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Hobro- Ålborg	5 døgn	Påske	09/04 -13/04	Alle spor spærret Hobro N km 199,60- til km 248,00 Ålborg st. ekskl. perroner.	Banedanmark	Medium
74	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Hobro-Ålborg	4 døgn	Kr. himmelfart	21/05- 24/05	Alle spor spærret Hobro N km 199,60- til km 248,00 Ålborg st. ekskl. perroner	Banedanmark	Medium
75	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Hobro-Ålborg	2 x 56 timer	Maj - oktober	18/04 - 31/10	Alle spor spærret Hobro-Skørping eller Skørping - Ålborg	Banedanmark	Medium
76	24	Skørping - Ålborg	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Planetvej	56 timer	Koordineres ind i sporombygningen Hobro-Aalborg		Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
77	25	Aalborg - Lindholm	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Vesterbro, Aalborg	13 døgn	Koordineres ind i sporombygningen Hobro-Aalborg		Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
78	25	Aalborg - Lindholm	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Vesterbro, Aalborg	7 uger	Koordineres ind i sporombygningen Hobro-Aalborg		Alle spor spærret	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
79	25	<b>Aalborg - Lindholm</b>	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder Ålborg st.	7 uger	August - september	31/07 - 21/09	Alle spor spærret Aalborg st., fra km 248,40 - I signal nord. Ombygning af perronspor koordineres for opretholdelse af drift mod syd	Banedanmark	Major
80	25	<b>Lindholm st. Aalborg st. (ekskl.) - Brønderslev st. (ekskl.)</b>	Ny Bane til Aalborg Lufthavn  Dobbeltspor i Lindholm og Hjørring. Forberedende Aarhus-Aalborg.	Spor, jord og afvandingsarbejder ifm. etablering af dobbeltspor i Lindholm, samt for tilslutning til afgrening Ny Bane til Aalborg Lufthavn.  Sikring, stærkstrøm og fjernstyring ifm. dobbeltspor i Lindholm, samt for Ny Bane til Aalborg Lufthavn.  Sporsænkning under bro 21220 Viaduktvej (Lindholm st.)	7 uger	Sommer - efterår	31/07 - 21/09	Alle spor spærret	Banedanmark	Major
81	25	<b>Vrå station</b>	Etablering af ledelinjer/ varslingsanlæg samt niveaufri overgange	Spor 1	15 dage		Endnu ikke fastlagt	Spor 1 kan ikke benyttes, krydsninger kan ikke finde sted	Banedanmark	High
82	25	<b>Sindal station</b>	Etablering af ledelinjer/ varslingsanlæg samt niveaufri overgange	Spærring af hele stationen	56 timer		Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
83	29	<b>Tjæreborg - Esbjerg</b>	Ny station Jerne	1. hovedspor spærret	7 døgn	Q2	09/04 - 13/04 08/05 - 10/05	Enkeltsporsdrift La 80 i 2. hovedspor	Banedanmark	Medium
84	29	<b>Tjæreborg - Esbjerg</b>	Ny station Jerne	La-kørsel		Q2	14/04 -14/06	La 40 i 1. hovedspor La 80 i 2. hovedspor	Banedanmark	-
85	29	<b>Esbjerg - Tjæreborg</b>	Ny station Jerne	2. hovedspor spærret	7 døgn	Q2	21/05 - 24/05 30/05 - 01/06	Enkeltsporsdrift La 80 i 1. hovedspor	Banedanmark	Medium
86	29	<b>Esbjerg - Tjæreborg</b>	Ny station Jerne	La-kørsel		Q2, Q3	24/05 - 06/07	La 40 i 2. hovedspor La 80 i 1. hovedspor	Banedanmark	-
87	31	<b>Struer - Holstebro</b>	Signalprogram Vest	Test og implementering af signalprogram	3-4 weekender	Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
88	32	<b>(Langå) - (Struer)</b>	Signalprogram Vest	Test og implementering af signalprogram	6-8 weekender	Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret (Hovedparten af spærringerne vil kun være dele af den totale strækning f.eks. Vinderup-Skive)	Banedanmark	Medium


Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Anneks VII
89	33	<b>(Vejle) - Holstebro</b>	Signalprogram Vest	Test og implementering af signalprogram	6-8 weekender	Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret (Hovedparten af spærringerne vil kun være dele af den totale strækning f.eks. Holstebro-Herning)	Banedanmark	Medium
90	35	<b>Silkeborg - Svejbæk</b>	Nordskovvej	Ombygning af langsgående Nordskovvej, Silkeborg	6 uger	Januar/juni	Ikke fastlagt endnu	Reduceret drift, Hastighedsnedsættelse forbi arbejdssted (500 m)	Silkeborg kommune (3. part)	-
91	35	<b>Silkeborg - Svejbæk</b>	Nordskovvej	Sænkning af vejbro ved Nordskovvej, Silkeborg	12 døgn	Påsken	Ikke fastlagt endnu	Alle spor spærret	Silkeborg kommune (3. part)	High



# S-banen

## Netredeførelsen 2020

-  Gentofte – Lyngby  
Broarbejder
-  Ølstykke – Frederikssund  
Vinge station
-  Lersøen st.  
Nordvestpassagen
-  Mange TIB strækninger  
Signalprogrammet



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
1	820	Gentofte - Lyngby	Broarbejder	Ståltreparationer og overfladebehandling af sporbærende bro Betonreparationer af vej bærende bro	3 døgn	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret. Inkl. kørestrømsafbrydelse	Banedanmark
2	820	Gentofte - Lyngby	Broarbejder	Ståltreparationer og overfladebehandling af sporbærende bro Betonreparationer af vej bærende bro	28 døgn	Sommerferie	Endnu ikke fastlagt	Reduceret drift. Spærring i det sydlige spor inkl. kørestrømsafbrydelse.	Banedanmark
3	820	Gentofte - Lyngby	Broarbejder	Ståltreparationer og overfladebehandling af sporbærende bro Betonreparationer af vej bærende bro	3 døgn	Sommerferie	Endnu ikke fastlagt	Reduceret drift. Inkl. kørestrømsafbrydelse	Banedanmark
4	820	Gentofte - Lyngby	Broarbejder	Ståltreparationer og overfladebehandling af sporbærende bro Betonreparationer af vej bærende bro	14 døgn	Sommerferie	Endnu ikke fastlagt	Reduceret drift. Spærring i det nordlige spor inkl. kørestrømsafbrydelse.	Banedanmark
7	830	Ølstykke - Frederikssund	Vinge station	Etablering af Vinge station	3 døgn	St. Bededagsferien	07/05 kl. 20.30 – 11/05 kl. 04.30	Alle spor spærret mellem Ølstykke – Frederikssund	Banedanmark
8	830	Ølstykke - Frederikssund	Vinge station	Etablering af Vinge station	10 døgn	Påske	08/04 kl. 20.30 – 14/04 kl. 04:30	Alle spor spærret mellem Ølstykke – Frederikssund	Banedanmark
10	880	Lersøen station	Nordvestpassagen	Nordvestpassagen, ny underføring	9 døgn	27/06 – 09/08	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret fra Lersøen spor 11 og 12 fra stationsgrænsen mod Flintholm til dværgsignalerne 112 i sp 11 og 122 i sp 12	Københavns Kommune (3. part)
11	840	Farum/Klampenborg/ Jægersborg – Nordhavn	Signalprogram, S-bane	RO Nord Operationel Test	Weekend	Januar	25.01 - 26.01	Alle spor spærret	Banedanmark
12	860	Nordhavn - Østerport sp 5	Signalprogram, S-bane	RO Nord Operationel Test	Weekend	Januar	25.01 - 26.01	Alle spor spærret	Banedanmark
13	880	Ny Ellebjerg – Hellerup	Signalprogram, S-bane	RO Nord Operationel test	Weekend	Januar	25.01 - 26.01	Alle spor spærret	Banedanmark
14	840, 860, 820	Farum/Klampenborg/ Jægersborg – Nordhavn	Signalprogram, S-bane	RO Nord Ibrugtagning	Weekend	Juli	25.07 - 26.07	Alle spor spærret	Banedanmark
15	820	Nordhavn - Østerport sp 5	Signalprogram, S-bane	RO Nord Ibrugtagning	Weekend	Juli	25.07 - 26.07	Alle spor spærret	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
16	880	Ny Ellebjerg – Hellerup	Signalprogram, S-bane	RO Nord Ibrugtagning	Weekend	Juli	25.07 - 26.07	Alle spor spærret	Banedanmark
17	840, 860, 820, 880	Hele CBTC-området (EDL + RO2 + Roll Out Nord)	Signalprogram, S-bane	RO Nord Ibrugtagning	Weekend Ca. 4 timer	Juli	26.07	Alle spor spærret	Banedanmark
18	TIB alle	Kh depot, spor 113, 114 og 115	Signalprogram, S-bane	RO Central Kh Depot Operationel Test	1 dag	August	22.08	Alle spor spærret	Banedanmark
19	820, 810, 850	Nordhavn - Carlsberg/Sydhavn	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark
20	820	Nordhavn - Svanemøllen sp 5	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark
21	810, 830	Carlsberg - Valby sp 5	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark
22	850	Sydhavn - Åmarken sp 1	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark

# Oversigt over arbejder, der ikke er omfattet af Netredøgørelsen\*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
1	1	<b>København Fjern, forbindelse til Nær</b>	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend 2 timer	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark
2	5	<b>Roskilde - Kalundborg</b>	Roskilde-Kalundborg	Forberedende arbejder	8 x 9 timer lange natspærringer		29/03 kl. 20.00 - 08.04 kl. 04.00	Alle spor spærret	Banedanmark
3	5	<b>Roskilde - Holbæk</b>	Roskilde -Kalundborg	Slutjustering	10 lange nætter		26/07 kl. 20.00 -31/07 kl. 04.00 og 02/08 kl. 20.00 - 07/08 kl. 04.00	Alle spor spærret	Banedanmark
4	6 880	<b>Vigerslev Fjern, forbindelse til Nær</b>	Signalprogram, S-bane	RO Nord Operationel test	Weekend Ca. 2 timer	Januar	25.01 - 26.01	Alle spor spærret	Banedanmark
5	10, 820	<b>Østerport Fjern, forbindelse til Nær</b>	Signalprogram, S-bane	RO Central Operationel Test	Weekend 2 timer	Oktober	17.10-18.10	Alle spor spærret	Banedanmark
6	11	<b>(Tårnby)-Kastrup</b>	Sund & Bælt	Udsyring af afvandingsdræn imellem spor 1 og 2 i Kastrup	2 uger á 5 hverdagsnætter. 6 timer hver nat.		Endnu ikke fastlagt	Alle tog ekspederes i spor 11 og 12. Passagerer udveksles i Tårnby.	
7	23	<b>Hedensted station</b>	Forberedende arbejder Fa-Ar	Sporsænkning	10 natspærringer	Q3		Alle spor spærret Hedensted - Horsens	Banedanmark
8	23	<b>Hedensted - Horsens</b>	Forberedende arbejder Fa-Ar	Broarbejder	8 natspærringer	Q3		Alle spor spærret	Banedanmark
9	24	<b>Hobro - Skørping</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Ulstrupvej	10 natspærringer		Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
10	24	<b>Skørping - Aalborg</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Over køret, Aalborg	9 natspærringer		Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
11	24	<b>Hobro - Skørping</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Hobrovej	30 natspærringer		Koordineres ind i spor-ombygningen Hobro-Aalborg	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
12	24	<b>Brabrand - Mundelstrup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Lyngbygårdsvej 52	5 natspærringer	Efterår	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
13	24	<b>Mundelstrup - Hinnerup</b>	EPFA Ar-Lih	Broarbejder, Magdalene markvej	5 natspærringer	2 weekender forår og 3 efterår	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
14	24	<b>Mundelstrup - Hinnerup</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Tovhøjevej	5 natspærringer	2 weekender forår og 3 efterår	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
15	24	<b>Hinnerup - Hadsten</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Kollerupvej	2 natspærringer	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark
16	24	<b>Hinnerup - Hadsten</b>	Nedlægning af Overkørsel	Nedlægning af overkørsel 300, km 136,248	16 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Spærring af begge spor	Banedanmark
17	24	<b>Hinnerup - Hadsten</b>	Nedlægning af Overkørsel	Nedlægning af overkørsel 300, km 136,248	14 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
18	24	<b>Hadsten - Langå</b>	Nedlægning af Overkørsel	Nedlægning af overkørsel 313, Km 145,901	16 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Spærring af begge spor	Banedanmark
19	24	<b>Hadsten - Langå</b>	Nedlægning af Overkørsel	Nedlægning af overkørsel 313, km 145,901	14 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
20	24	<b>Hadsten - Langå</b>	Nedlægning af overkørsel	Nedlægning af overkørsel 318, km 149,631	16 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Spærring af begge spor	Banedanmark
21	24	<b>Hadsten - Langå</b>	Nedlægning af overkørsel	Nedlægning af overkørsel 318, km 149,631	14 natspærringer á 8 timer	Efteråret, Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift	Banedanmark
22	24	<b>Langå – Stevnstrup – Randers</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Diverse arbejder	2 nætter	Q1, Q2	Forår	Alle spor spærret	Banedanmark
23	24	<b>Langå – Stevnstrup – Randers</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Diverse arbejder	6 nætter	Q1, Q2	Forår	Enkelt spordrift	Banedanmark
24	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Diverse arbejder	4 nætter	Q1, Q2	forår	Alle spor spærret	Banedanmark
25	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder - Diverse arbejder	12 nætter	Q1, Q2	forår	Enkelt spordrift	Banedanmark
26	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Diverse arbejder	4 nætter	Q3, Q4	Efterår	Alle spor spærret	Banedanmark
27	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder - Diverse arbejder	12 nætter	Q3, Q4	Efterår	Enkelt spordrift	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
28	24	Hobro - Aalborg	Sporombygning og hastighedsopgradering	Spor-, sikrings-, bro- og dæmnings arbejder	6-8 timer	Februar - november	Endnu ikke fastlagt	Natspærring Hobro N km 199,60- til km 248,00 Ålborg st. ekskl. perroner, Ålborg st., varierende sporgrupper. Inkl. forberedende arbejder/ restarbejder	Banedanmark
29	24	Skørping - Ålborg	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Planetvej	10 natspærringer	Koordineres ind i sporombygningen Hobro-Aalborg		Alle spor spærret	Banedanmark
30	31 32 33	(Langå) – Struer Struer – Holstebro (Vejle) – Holstebro	Signalprogram Vest	Test og implementering	Natspærringer nat 2 - 5, 20.00 – 04.00	Ca. 8 uger	Endnu ikke fastlagt	Natspærringer	Banedanmark
31	34	Hvidbjerg station	Etablering af ledelinjer/ varslingsanlæg samt niveaufri overgange	Spor 1	10 dagsspærringer á 14 timer + 4 natspærringer á 8 timer. 5 nætter hvor alle spor er spærret		Endnu ikke fastlagt	Der kan ikke krydses. Under totalspærring kan der ikke køre tog	Banedanmark
32	34	Bedsted Thy	Etablering af ledelinjer/ varslingsanlæg samt niveaufri overgange		10 dagsspærringer á 14 timer + 2 natspærringer á 8 timer. 5 nætter hvor alle spor er spærret		Endnu ikke fastlagt	Der kan ikke krydses. Under totalspærring kan der ikke køre tog	Banedanmark
33	24	Brabrand - Mundelstrup	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder, Selkærvej	4 natspærringer	Forår	Endnu ikke fastlagt	Alle spor spærret	Banedanmark
34	24	Langå – Stevnstrup – Randers	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Nedtagning stillads	12 timer		April	Alle spor spærret	Banedanmark
35	24	Randers-Fårup-Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Nedtagning stillads	12 timer		Juli	Alle spor spærret	Banedanmark
36	24	Randers-Fårup-Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Elementer stål	12 timer		Juni	Alle spor spærret	Banedanmark
37	24	Randers-Fårup-Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Nedtagning stillads	12 timer		August	Alle spor spærret	Banedanmark
38	24	Randers- Fårup – Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Elementer/Stillads	24 timer	2019	December	Alle spor spærret	Banedanmark
39	24	Randers – Fårup – Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Elementer/Stillads	24 timer	2019	December	Alle spor spærret	Banedanmark
40	24	Randers-Fårup-Hobro	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – 2 x Nedrivning	24 timer		Januar	Alle spor spærret	Banedanmark

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
41	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Elementer/Stillads	24 timer		Marts	Alle spor spærret	Banedanmark
42	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Nedrivning	24 timer		April	Alle spor spærret	Banedanmark
43	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Elementer/Stillads	24 timer		Maj	Alle spor spærret	Banedanmark
44	24	<b>Randers-Fårup-Hobro</b>	Forberedende arbejder Ar-Lih	Broarbejder – Nedrivning	24 timer		September	Alle spor spærret	Banedanmark
45	25	<b>Sindal station</b>	Etablering af ledelinjer/varslingsanlæg samt niveaufri overgange	10-timers spærring af enten spor 1 eller spor 2	20 dage		Endnu ikke fastlagt	Der kan ikke krydses	Banedanmark
46	830	<b>Ølstykke - Frederikssund</b>	Vinge station	Etablering af Vinge station	6 uger med natspærring	Q1, Q2	27/03 – 03/05	Reduceret drift Ølstykke – Frederikssund om aftenen fra kl. 20.30	Banedanmark

\* Dette er hvad vi har kendskab til på nuværende tidspunkt.