

La Fredag den 21-02-2025

6. København H - Vigerslev - (Avedøre Havnevej) og (Bjæverskov) - Ringsted

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5018	Vigerslev Ringsted	6,2 63,9	58,7-58,9 2.hsp	120	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Fredag den 21-02-2025

6. Ringsted - (Bjæverskov) og (Avedøre Havnevej) - Vigerslev - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5019	Ringsted Vigerslev 63,9 6,2	58,9-58,8 2.hsp	120	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.
5020	Vigerslev 6,2	5,4-5,0 Spor 24 Fra 2. Hovedspor.	40	00:00	24:00	Perronarbejde. Standsignal 16.2.1 er opstillet mellem 1 og 2 hovedspor, og dækker således begge hovedsporene.
5021	Vigerslev København G 6,2 3,2	5,4-4,4 Spor 24 Fra 2.Hovedspor til spor 22 mod Kalvebod.	40	00:00	24:00	Perronarbejde. Standsignal 16.2.1 er opstillet mellem 1 og 2 hovedspor, og dækker således begge hovedsporene.
5022	Vigerslev København G 6,2 3,2	5,3-4,4 Spor 23 Fra 1. Hovedspor til spor 21 mod Kalvebod.	40	00:00	24:00	Perronarbejde. Standsignal 16.2.1 er opstillet mellem 1 og 2 hovedspor, og dækker således begge hovedsporene.
5023	Vigerslev 6,2	5,3-4,8 Spor 23 Fra 1. Hovedspor.	40	00:00	24:00	Perronarbejde. Standsignal 16.2.1 er opstillet mellem 1 og 2 hovedspor, og dækker således begge hovedsporene.